

03_MIS工作進度追蹤 - 網路機房維護 #463

Server、網路設備汰換

2023-11-10 09:37 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-06
優先權:	Normal	完成日期:	2024-03-31
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	84:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
1.Server主機汰換 2.網路檢測、更換 3.機房整理 4.Core Switch 5.WIFI *費用，歸屬於今年(2023年)			
子任務:			
網路機房維護 # 547: 線路檢測		Closed-關閉	
網路機房維護 # 548: 機櫃整線及不良線路重新拉接		Closed-關閉	
網路機房維護 # 549: 設備上架		Closed-關閉	
網路機房維護 # 550: 網路及系統 切換		Closed-關閉	
網路機房維護 # 649: 主機		Closed-關閉	
網路機房維護 # 650: 無線訊號		Closed-關閉	
網路機房維護 # 651: 新無線地台 網路拉線		Closed-關閉	
網路機房維護 # 652: 網路及系統 切換		Closed-關閉	
網路機房維護 # 632: CoreSwitch 預先組裝,設定		Closed-關閉	
網路機房維護 # 670: Server-規劃		Closed-關閉	
網路機房維護 # 717: IBM x3650主機整理		Closed-關閉	
網路機房維護 # 718: 新主機(SR65)		Closed-關閉	
網路機房維護 # 719: NAS*2		Closed-關閉	

歷史

#1 - 2023-11-13 17:23 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

#2 - 2023-11-13 17:24 - Joy Liao

伺服器汰換.

甲、新購伺服器.

乙、重整伺服器與Storage連線架構.

丙、微軟軟體購置(for 虛擬環境)。

總處網路改善.

甲、總處網路實體線重新整理.

乙、規劃Core Switch 架構.

丙、10G 光纖環境 (for Core Switah)

丁、Edge Switch架構重新調整

戊、無線AP 增設

己、機櫃 20U 移改為 標準機櫃。

#3 - 2023-12-05 13:37 - 益利 周

請購程序進行中,目前請廠商提供施工計劃書。

#4 - 2023-12-18 09:55 - Joy Liao

- 完成日期 從 2023-12-31 變更為 2024-01-31

- 1/3-1/5 進行 6-7樓光纖接線
- 1/6 線路檢測
- 1/7 機櫃整線及不良線路重新拉接.
- 1/13 設備上架
- 1/14 網路及系統 切換
- 1/20 (備案)
- 1/21 (備案)

#5 - 2023-12-25 09:44 - Joy Liao

1. 伺服器汰換.

甲、 新購伺服器.

乙、 重整伺服器與Storage連線架構.

丙、 微軟軟體購置(for 虛擬環境)。

2. 總處網路改善.

甲、 總處網路實體線重新整理.

乙、 規劃Core Switch 架構.

丙、 10G 光纖環境 (for Core Switah)

丁、 Edge Switch架構重新調整

戊、 無線AP 增設 (增加5台)

己、 半高機櫃 改為 標準機櫃。

#6 - 2024-01-02 09:55 - Joy Liao

1/11-1/12 進行 6-7樓光纖接線

1/13 線路檢測 (適逢選舉日,視狀況調整)

1/14機櫃整線及不良線路重新拉接.

1/20 設備上架

1/21 網路及系統 切換

1/27 (備案)

1/28 (備案)

#7 - 2024-01-11 10:25 - Joy Liao

- 子任務 #547 已新增

#8 - 2024-01-11 10:25 - Joy Liao

- 子任務 #549 已新增

#9 - 2024-01-11 10:25 - Joy Liao

- 子任務 #550 已新增

#10 - 2024-01-11 10:25 - Joy Liao

- 子任務 #632 已新增

#11 - 2024-01-11 10:26 - Joy Liao

- 子任務 #548 已新增

#12 - 2024-02-05 11:22 - Joy Liao

- 子任務 #670 已新增

#13 - 2025-03-10 15:21 - 益利 周

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

#14 - 2025-04-14 09:02 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉