

02_資訊服務申請 - 資安 #792

永康OT日報採集去USB，光纖更新計畫

2024-07-09 18:47 - 君華 陳

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-06-27
優先權:	Normal	完成日期:	2024-07-31
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	

概述

6/27 目的：淘汰現存的USB介面。

6/28 準備材料：庫存的U2484，不要用的小電腦。

1. 現有的U2484原始32G mSata硬碟拆除備用，換用新的硬碟灌Ubuntu 24.04最新版。

2. 既有Hubgrade B台留用，可以當成小電腦跑Ubuntu系統，綽綽有餘。

3. 購置單向光纖模塊*2，及連結光纖線1條，另備用一條。

7/2 32G mSata硬碟更新後，組裝並下載最新Ubuntu 24.04 LTS，完成安裝。

7/3 HBB B台也完成Ubuntu OS安裝。Anydesk 安裝完成。

7/9 VE李朴遠端連線至兩台小電腦開始設定，18：00安裝完成，試運轉中。

249156.jpg

歷史

#1 - 2024-07-09 18:49 - 君華 陳

- 檔案 249157.jpg 已新增

臨時組裝相片

249157.jpg

#2 - 2024-07-15 12:44 - 君華 陳

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

- 完成百分比 從 50 變更為 60

7/15
VE仁華開始添加1000點的數據壓力測試，
為期7天。

#3 - 2024-08-06 14:19 - 君華 陳

- 完成百分比 從 60 變更為 70

8/6：
已將測試機器全部運至中控室，
測試線路已經完成，
待VE李朴設置DCS OT端網路設置
再行後續測試。

#4 - 2024-08-26 10:18 - 君華 陳

由於整個計畫遇到颱風攪局，中間又逢父喪，
又接著公司對永康廠IT稽核，大量資料建置，
整個案子進度嚴重耽誤，到目前沒有進度。

#5 - 2024-09-03 11:12 - 君華 陳

今天聯繫上VE仁華及李朴兩位，
下午會開始繼續進行DCS二極管計畫測試。

#6 - 2024-09-06 17:18 - 君華 陳
- 檔案 clipboard-202409061717-drcgy.png 已新增
- 完成百分比 從 70 變更為 100

今天VE李朴通知永康報表可以使用，
實際測試正常，
已經可以不經USB採擷DCS報表，
下星期一再教育訓練如何操作設定給操作課同事。
clipboard-202409061717-drcgy.png

#7 - 2024-09-09 18:22 - 君華 陳
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

#8 - 2024-09-10 13:06 - 君華 陳
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

#9 - 2024-09-11 18:40 - 君華 陳
- 檔案 257166_0.jpg 已新增

257166_0.jpg

檔案				
249156.jpg	286 KB	2024-07-09	君華 陳	
249157.jpg	151 KB	2024-07-09	君華 陳	
clipboard-202409061717-drcgy.png	78.5 KB	2024-09-06	君華 陳	
257166_0.jpg	107 KB	2024-09-11	君華 陳	