

02_資訊服務申請 - 資訊 #974

永康廠CloudScada降溫水數值異常

2025-02-11 15:03 - 君華 陳

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2025-01-17
優先權:	Normal	完成日期:	2025-03-07
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	8:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	
概述			
E2C : 半乾式洗滌塔的降溫水(回收水)....編號與現場實際不符合???			
clipboard-202502111502-gluqt.png			

歷史

#1 - 2025-02-11 15:09 - 君華 陳

- 檔案 clipboard-202502111507-icgbq.png 已新增
- 檔案 clipboard-202502111507-e6gjm.png 已新增
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
- 完成百分比 從 0 變更為 60
- 預估工時 設定為 8:00 小時

年後與VE仁華連繫，
先與OT U2484連線，
進行必要的Uaexpert數值分析，
發現Tag數值都有，就是沒有數據變動，
clipboard-202502111507-icgbq.png
clipboard-202502111507-e6gjm.png
反覆操作DCS日報表，查無異常的地方。
委請操作課長商請巨路工程師來廠內進行Tag數據解答。

#2 - 2025-02-24 08:36 - 君華 陳

- 完成百分比 從 60 變更為 70

2/23取得巨路業務聯繫，
工程師何時進廠待2/24確認。

#3 - 2025-02-25 10:49 - 君華 陳

- 完成百分比 從 70 變更為 80

巨路陳炫宇工程師來電連繫，
預定3/3早上進廠協助確認修復。

#4 - 2025-03-07 13:39 - 君華 陳

- 檔案 clipboard-202503071339-pcpg6.png 已新增
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 80 變更為 100

巨路公司工程師來廠，
經過交涉確定是缺少新的尿素系統尿素流量及尿素稀適水流量對應資料。
分別再增加如下資料
FI_211A/ALM2/PV.CV
PW_111/TOTAL.CV
FI_221A/ALM2/PV.CV

PW_121/TOTAL.CV
對應上雲端點位即可。
clipboard-202503071339-pcpg6.png

#5 - 2025-03-07 13:40 - 君華 陳
- 完成日期 設定為 2025-03-07

#6 - 2025-03-20 09:16 - 君華 陳
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

檔案				
clipboard-202502111502-gluqt.png	11.3 KB	2025-02-11	君華 陳	
clipboard-202502111507-icgbq.png	597 KB	2025-02-11	君華 陳	
clipboard-202502111507-e6gjm.png	539 KB	2025-02-11	君華 陳	
clipboard-202503071339-pcpg6.png	730 KB	2025-03-07	君華 陳	