

獅子頭收集系統 申請安裝三台刷臉機

2026-02-23 17:36 - 駱正達

狀態:	In process-進行中	開始日期:	2026-01-16
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:	駱正達	完成百分比:	90%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	8:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	

概述

獅子頭收集系統:
五股、新莊、汐止三個站
原本的刷卡機要汰換成刷臉機
需協助：安裝網路規劃及打卡紀錄轉入志元系統

歷史

#1 - 2026-02-23 18:30 - 駱正達

- 檔案 clipboard-202602231825-pfqxx.png 已新增

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

- 完成百分比 從 0 變更為 90

1. 規劃三個站點，刷臉機網路設定。

115.2.3 卡機換 汰換	原本刷臉機	新購刷臉機
獅子頭 (SZT)	因為保全及主變電人員需要使用 設定及線路連接不變	三個單位皆透過公司防火牆 NAT到刷臉機
連線IP：211.72.127.106 port：4370 NAT轉192.168.0.10 走獨立IP進入 網路線接在中華電信設備後面	連線IP：211.72.127.103 port：4371 NAT轉 10.15.80.231 從防火牆進入 網路線接在防火牆的 3 埠或是內網的HUB上。	
汐止 XIZHI (XZ)	連線IP：122.116.81.43 port：4370 NAT轉192.168.0.10 從防火牆進入 網路線接在防火牆的A埠不變	連線IP：122.116.81.43 port：4371 NAT轉 10.15.83.231 從防火牆進入 網路線接在防火牆的 3 埠
新莊 XinChung (XC)	連線IP：125.229.237.10 port：4370 NAT轉192.168.0.10 從防火牆進入 網路線接在防火牆的A埠不變	連線IP：125.229.237.10 port：4371 NAT轉 10.15.81.231 從防火牆進入 網路線接在防火牆的 3 埠

並於防火牆上面開通NAT。

2. 刷臉機收集系統增設新的刷臉機設備。

3. 人員測試打卡及測試收集紀錄是否正常

4. 2/23-2/26進行臉機卡機同步打卡，停止連線卡機收集紀錄(此期間刷卡紀錄僅保留於卡機中)，僅保留收集刷臉機內紀錄

5. 上述期間打卡紀錄若正常無誤，3/1起終止刷卡機打卡。

#2 - 2026-02-23 18:30 - 駱正達

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 In process-進行中

檔案

clipboard-202602231825-pfqxx.png

41.3 KB

2026-02-23

駱正達